

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор АО "МПГЭС"

Е.В. Дюжечкин

М.П.

(подпись)

Отчетный период 4 квартал 2017

по состоянию на 31.12 20 17 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Предпроектный и проектный этап							отсутствует	
2	Организационный этап (заключение договора поставки оборудования)	01.12.2016	01.02.2017	01.12.2016	01.02.2017	100	100		
3	Закупка оборудования	01.12.2016	01.02.2017	01.02.2016	01.10.2017	100	100	рассрочка платежей по договору	
4	Выполнение строительно монтажных работ	01.02.2017	15.11.2017	01.07.2017	01.10.2017	100	100		
5	Испытания и ввод в эксплуатацию	16.11.2017	20.12.2017	01.10.2017	28.12.2017	100	100		

* Заполняется согласно приложению 3.2.