

**Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов \*)  
(представляется ежеквартально)**Утверждаю  
Генеральный директор АО "МПГЭС"Е.В. Дюжечкин  
(подпись)

М.П.

Наименование объекта	Замена маслянных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ на ПС 35/10 кВ "Константиновская"
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	город Муравленко
Тип проекта	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
Вводимая мощность (в том числе прирост)	
Срок ввода объекта	2017
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	Объект введен в эксплуатацию.
Проектная документация	не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	собственником
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	не требуется
Землеотвод	не требуется
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	
Исходно-разрешительная документация	не требуется
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)	не требуется
Прогнозный объем потребления топлива	0
Топливообеспечение	не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)	не требуется, собственные сети предприятия
- разработка схемы выдачи мощности	
- получение технических условий на технологическое присоединение	
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	
Сметная стоимость проекта в ценах 2016 года с НДС, млн. руб.	15,104
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО № 85-т от 07.07.2016
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	0,04731233
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	10,95143840
в том числе	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрячку и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	

объем заключенного договора в ценах <u>2016</u> года с НДС, млн. руб.	10,95143840
% от сметной стоимости проекта	100,00
оплачено по договору, млн. руб.	10,95143840
освоено по договору, млн. руб.	10,95143840
<b>- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)</b>	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
<b>% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками</b>	100
в том числе	
- СМР, %	
- поставка основного оборудования, %	100
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	
<b>% оплаты по объекту (предоплата)</b>	100
<b>всего оплачено по объекту</b>	10,95143840
<b>% освоения по объекту за отчетный период</b>	100
<b>всего оплачено по объекту</b>	10,95143840
<b>Участники реализации инвестиционного проекта:</b>	ООО "Сибирьэнергоинжиниринг", Договор поставки №01-12/16 от 28.12.2016г.
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
<b>Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта</b>	
<b>Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта</b>	
в том числе	
- строительный персонал	
- монтажный персонал	
<b>Основное оборудование</b>	Выключатель ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1 в комплекте с ТТ ТОЛ-(ТЛК) 0,5s/10P-30/30-200/5 УХЛ1 (2 шт.) и Выключатель ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1 в комплекте с ТТ ТОЛ-(ТЛК) 0,5s/10P-30/30-300/5 УХЛ1 (5 шт.)
<b>График поставки основного оборудования</b>	
- дата поставки	01.07.2017
- задержки в поставке	
- причины задержек	
<b>Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок</b>	возможность реализации в установленный срок
<b>Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:</b>	Фактов и событий влияющих на ход реализации проекта не выявлено
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	

\* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

\*\* Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

**Руководитель организации**

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.