

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор АО "МПГЭС"

Е.В. Дюжечкин
(подпись)
" __ " _____ 20__ года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017], с НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	0	15,104	11,644	0	2,738	0	2,738	0	3,430	15,104	2,738	0	0	0	0	3,460	3,460	0	4,1145	-0,649	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0	15,104	11,644	0	2,738	0	2,738	0	3,430	15,104	2,738	0	0	0	0	3,460	3,460	0	4,1145	-0,649	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	15,104	11,644	0	2,738	0	2,738	0	3,430	15,104	2,738	0	0	0	0	3,460	3,460	0	4,1145	-0,649	
1	Замена маслянных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ на ПС 35/10 кВ "Константиновская"	0	15,104	11,644	0	2,738	0	2,738	0	3,430	15,104	2,738	11,644	11,644	11,644	11,644	3,460	3,460	22,9	4,115	-0,649	СМР были выполнены хоз.способом собственными силами предприятия, что позволило сократить расходы.
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
2	Новое строительство																					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство																					
Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.